

標準様式例6-2（工事）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月13日
契約業者	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5・R6桐生出張所管内維持工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	465,410,000 円(税込み)
変更金額	44,770,000 円(税込み)
変更後の契約金額	510,180,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路巡回工 数量精査の結果、数量精算(減)を行う。 2. 区画線工 数量精査の結果、溶融式区画線(4)、(6)及び(7)を追加増工する。 3. 除草工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 4. 応急処理工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 5. 仮設工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 6. 共通仮設費 技術管理費として、施工調査費、遠隔臨場システム、営繕費として、快適トイレを追加する。 7. 工期 工期については当初契約のとおり令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。

標準様式例6-2（工事）

（第4回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月19日
契約業者	河本工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R5・R6桐生出張所管内維持工事
工事場所	桐生国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	510,180,000 円(税込み)
変更金額	96,250,000 円(税込み)
変更後の契約金額	606,430,000 円(税込み)
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 2. 舗装工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 3. 区画線工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 4. 道路付属物工 現地精査の結果、数量精算(増)を行う。 5. 除草工 数量精査の結果、数量精算(減)を行う。 6. 除雪工 現地精査の結果、数量精算(減)を行う。 7. 応急処理工 数量精査の結果、数量精算(増)を行う。 8. 構造物補修工 桐生広沢ボックスカルバートにおいて定期点検の結果Ⅲ判定となり、また、地域住民からの補修要望もあり早急に補修が必要となったことから追加増工を行う。 9. 構造物充填工 太田ボックスにおいて、内空利用がなくなり、放置しておくとの危険性があることから安全対策として、充填工を行ったことにより追加増工を行う。 10. 仮設工 現地精査の結果、数量精査(増)を行う。 11. 共通仮設費 技術管理費に、施工調査費、遠隔臨場システム、道路工事完成図書等作成費、品質管理試験費、営繕費に、快適トイレを追加する。 12. 工期 工期については当初契約のとおり令和5年4月1日から令和7年3月31日までとする。