

標準様式 6-2 (工事)

(第1回 変更) 契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年7月9日																										
契 約 業 者	沼田土建(株)																										
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市西倉内町593																										
工 事 の 名 称	R5国道17号渋川西BP金井地区改良その23工事(第1回変更)																										
工 事 場 所	自)群馬県渋川市渋川 至)群馬県渋川市金井																										
工 事 種 別	一般土木工事																										
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 <table><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>擁壁工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>石・ブロック積(張)工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>カルバート工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>縁石工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>区画線工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr></table>	道路改良	1 式	道路土工	1 式	法面工	1 式	舗装工	1 式	擁壁工	1 式	石・ブロック積(張)工	1 式	カルバート工	1 式	排水構造物工	1 式	縁石工	1 式	防護柵工	1 式	区画線工	1 式	構造物撤去工	1 式	仮設工	1 式
道路改良	1 式																										
道路土工	1 式																										
法面工	1 式																										
舗装工	1 式																										
擁壁工	1 式																										
石・ブロック積(張)工	1 式																										
カルバート工	1 式																										
排水構造物工	1 式																										
縁石工	1 式																										
防護柵工	1 式																										
区画線工	1 式																										
構造物撤去工	1 式																										
仮設工	1 式																										
工 期 (自)	令和5年11月1日																										
工 期 (至)	令和6年11月22日																										
変 更 前 の 契 約 金 額	264,220,000 円(税込み)																										
変 更 金 額	0 円(税込み)																										
変 更 後 の 契 約 金 額	264,220,000 円(税込み)																										
変 更 理 由	1. 工期 本工事は、群馬県渋川市渋川地先及び金井地先において、渋川西BP本線部の掘削、土砂運搬、補強盛土、ブロック積等の構造物施工を行う道路改良工事である。 本工事施工範囲に施工中の工事が複数あり、他工事の施工進捗(完成)を待たずに、本工事の施工を進めることは不可能であるため、令和5年11月28日～令和6年3月20日の114日間、設計・照査・測量及び施工箇所の一部を除く工事の一部一時中止をしていたものである。 このことから、工期を114日間延長し、令和6年11月22日までとする。																										

標準様式 6-2 (工事)

(第2回 変更) 契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月21日																																																						
契 約 業 者	沼田土建(株)																																																						
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市西倉内町593																																																						
工 事 の 名 称	R5国道17号渋川西BP金井地区改良その23工事(第2回変更)																																																						
工 事 場 所	自)群馬県渋川市渋川 至)群馬県渋川市金井																																																						
工 事 種 別	一般土木工事																																																						
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 <table><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1 式</td><td>応急処理工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>舗装工</td><td>1 式</td><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>擁壁工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石・ブロック積(張)工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>カルバート工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縁石工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>区画線工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>管路工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr></table>			道路改良	1 式			道路土工	1 式	構造物撤去工	1 式	法面工	1 式	応急処理工	1 式	舗装工	1 式	仮設工	1 式	擁壁工	1 式			石・ブロック積(張)工	1 式			カルバート工	1 式			排水構造物工	1 式			縁石工	1 式			防護柵工	1 式			区画線工	1 式			管路工	1 式			道路付属施設工	1 式		
道路改良	1 式																																																						
道路土工	1 式	構造物撤去工	1 式																																																				
法面工	1 式	応急処理工	1 式																																																				
舗装工	1 式	仮設工	1 式																																																				
擁壁工	1 式																																																						
石・ブロック積(張)工	1 式																																																						
カルバート工	1 式																																																						
排水構造物工	1 式																																																						
縁石工	1 式																																																						
防護柵工	1 式																																																						
区画線工	1 式																																																						
管路工	1 式																																																						
道路付属施設工	1 式																																																						
工 期 (自)	令和5年11月1日																																																						
工 期 (至)	令和7年1月31日																																																						
変 更 前 の 契 約 金 額	264,220,000 円(税込み)																																																						
変 更 金 額	46,640,000 円(税込み)																																																						
変 更 後 の 契 約 金 額	310,860,000 円(税込み)																																																						

変 更 理 由	1. 道路土工 現地起工測量の結果、掘削土量の増量が生じたため、掘削工（ICT）を増工する。 2. 法面工 現地精査の結果、盛土部は種子散布となっていたが、施工性、耐浸食性の観点より植生シートに変更し、法面工を減工する。 3. 舗装工 現地精査の結果、隣接工事の施工完了に伴い機能補償道路の整備の必要が生じたため、アスファルト舗装工を増工する。 4. 擁壁工 設計照査の結果、供用済み機能補償道路の通行止めを伴わない盛土構築方法に変更し、擁壁工を増工する。 5. 石・ブロック（張）工 現地精査の結果、掘削土量が増えて、完成形で掘削できる範囲が限定されたことにより、本工事施工箇所のコンクリートブロック積の施工が不可能となったため、コンクリートブロック工を減工する。 6. 排水構造物工 現地精査の結果、掘削範囲の変更に伴い、小段排水の施工延長に見直しが生じたため、排水工を減工する。 7. 縁石工 現地精査の結果、歩車道境界ブロックについて、防草対策として防草タイプに変更する必要が生じたため、縁石工を増工する。 8. 防護柵工 現地精査の結果、機能補償道路の安全性確保、防護柵の設置延長に変更が生じたため、路側防護柵工及び防止柵工を減工する。 9. 区画線工 舗装工増工に伴い、区画線工を増工する。 10. 管路工 設計照査の結果、機能補償道路計画高さ変更に伴い、既設マンホールの嵩上げの必要が生じたため、管路工を追加する。 11. 道路附属施設工 舗装範囲追加に伴い、道路附属施設工を追加する。 12. 構造物撤去工 現地精査の結果、コンクリート構造物取壊し、舗装板切断の施工数量に変更が生じたため、構造物取壊し工を増工する。 13. 応急処理工 現地精査の結果、臨機の処置により、本工事施工箇所において災害防止及び第三者災害を回避する措置の必要が生じたため、応急処理工を増工する。 14. 仮設工 上記工種の増工に伴い、交通管理工を増工する。 15. 共通仮設費 土質等試験費及び遠隔臨場実験費用として、技術管理費を増工する。 16. 工期 上記工種の増工に伴い、工期については70日延伸し、令和7年1月31日までとする。
----------------	--

標準様式 6-2 (工事)

(第3回 変更) 契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年1月29日																																																						
契 約 業 者	沼田土建(株)																																																						
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市西倉内町593																																																						
工 事 の 名 称	R5国道17号渋川西BP金井地区改良その23工事(第3回変更)																																																						
工 事 場 所	自)群馬県渋川市渋川 至)群馬県渋川市金井																																																						
工 事 種 別	一般土木工事																																																						
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 <table> <tr> <td>道路改良</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>道路土工</td><td>1 式</td><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>法面工</td><td>1 式</td><td>応急処理工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>舗装工</td><td>1 式</td><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>擁壁工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>石・ブロック積(張)工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>カルバート工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>排水構造物工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>縁石工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>防護柵工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>区画線工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>管路工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr> </table>			道路改良	1 式			道路土工	1 式	構造物撤去工	1 式	法面工	1 式	応急処理工	1 式	舗装工	1 式	仮設工	1 式	擁壁工	1 式			石・ブロック積(張)工	1 式			カルバート工	1 式			排水構造物工	1 式			縁石工	1 式			防護柵工	1 式			区画線工	1 式			管路工	1 式			道路付属施設工	1 式		
道路改良	1 式																																																						
道路土工	1 式	構造物撤去工	1 式																																																				
法面工	1 式	応急処理工	1 式																																																				
舗装工	1 式	仮設工	1 式																																																				
擁壁工	1 式																																																						
石・ブロック積(張)工	1 式																																																						
カルバート工	1 式																																																						
排水構造物工	1 式																																																						
縁石工	1 式																																																						
防護柵工	1 式																																																						
区画線工	1 式																																																						
管路工	1 式																																																						
道路付属施設工	1 式																																																						
工 期 (自)	令和5年11月1日																																																						
工 期 (至)	令和7年1月31日																																																						
変 更 前 の 契 約 金 額	310,860,000 円(税込み)																																																						
変 更 金 額	39,820,000 円(税込み)																																																						
変 更 後 の 契 約 金 額	350,680,000 円(税込み)																																																						

変 更 理 由	1. 道路土工 起工測量の結果、掘削土量の増量が判明したため、掘削工（ICT）を増工する。 2. 法面工 現地精査の結果、施工性、耐浸食性の観点より、切土法面について客土吹付から植生基材マットに変更し、法面工を減工する。 3. 舗装工 現地精査の結果、取付道路計画高さ変更の必要が生じたため、アスファルト舗装工を増工する。 4. 擁壁工 現地精査の結果、取付道路計画高さ変更の必要が生じたため、場所打擁壁工を増工する。 5. 石・ブロック積（張）工 現地精査の結果、平ブロック張については、数量精査（減）する。 6. 排水構造物工 1） 現地精査の結果、取付道路計画高さ変更の必要が生じ、排水構造物の延長見直しが生じたため、側溝工、集水樹・マンホール工を増工する。 2） 現地精査の結果、排水工について、数量精査（減）する。 7. 縁石工 現地精査の結果、雨水排水対策のためアスカーブの設置が必要となることから、縁石工を増工する。 8. 防護柵工 現地精査の結果、取付道路の安全性確保のため、ガードアダプター及び転落防止柵の設置が必要となることから、防護柵工を増工する。 9. 区画線工 舗装工増工に伴い、区画線工を増工する。 10. 管路工 設計照査の結果、取付道路計画高さ変更に伴い、既設マンホールの嵩上げの必要が生じたため、嵩上げ工を増工する。 11. 道路付属施設工 現地精査の結果、道路付属物工について、数量精査（増）する。 12. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工について、数量精査（増）する。 13. 仮設工 1） 現地精査の結果、工事用道路の整備に伴い、敷鉄板を設置する必要が生じたため、工事用道路工を増工する。 2） 上記工種増工に伴い、交通管理工を増工する。 14. 共通仮設費 1） 防護柵の出来形管理のための非破壊試験、施工調査費、BIM／CIM活用工事に要する費用、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、3次元出来形管理・電子納品データ作成費用（ICT）、諸経費動向調査、ICT活用効果等調査費用を増工する。 2） 営繕費として、快適トイレを増工する。 15. 工期は元設計とおりとする。
----------------	---