

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月27日
契約業者	田畑建設株式会社
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林326番地
工事の名称	R4角涵管ゲート設備更新工事
工事場所	群馬県佐波郡玉村町角涵地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	ゲート設備更新 ・扉体更新 1門 ・開閉装置更新 1門分 ・付属設備更新 1基分 ・商用電源工 1式
工期(自)	令和5年11月30日
工期(至)	令和6年5月31日
変更前の契約金額	31,315,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	31,315,000 円(税込み)
変更理由	1. 工期の変更 ゲート設備への電源供給を目的とした商用電源工において、電力供給者による一次側受電の開通遅延により本工事で施工の二次側受電が開通しないことから、ゲート設備の電源が確保されず工期内の完成が困難となったため、工期を153日間延長し、令和6年10月31日に変更する。 工期: 令和5年11月30日～令和6年10月31日

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月18日
契約業者	田畑建設株式会社
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林326番地
工事の名称	R4角淵樋管ゲート設備更新工事
工事場所	群馬県佐波郡玉村町角淵地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	ゲート設備更新 ・扉体更新 1門 ・開閉装置更新 1門分 ・付属設備更新 1基分 ・商用電源工 1式
工期（自）	令和5年11月30日
工期（至）	令和6年10月31日
変更前の契約金額	31,315,000 円（税込み）
変更金額（増額）	7,370,000 円（税込み）
変更後の契約金額	38,685,000 円（税込み）
変更理由	1. 製作工の変更 現地調査により管理橋の敷高等に変更が生じ、管理橋の橋長が伸びたため、製作工を増とする。 2. 据付工の変更 ゲート設備更新により生じる撤去工での現場発生品運搬等及び、商用電源工における引込柱の設置位置変更や配管・配線の敷設に伴い土工事等が発生のため、据付工を増とする。 3. 仮設工の変更 工事用道路工において、クレーン侵入路を確保する敷鉄板を設置、撤去するため、仮設工を増とする。 4. 共通仮設費の変更 仮設工の準備として、敷鉄板の運搬及び、工事用道路設置箇所の木根処分等が発生のため、共通仮設費を増とする。 5. 工期の変更 ゲート設備への電源供給となる商用電源工において、電力会社による一次側受電の開通が8月下旬となる見込みであったが、開通が7月下旬となったことにより早期の施工が可能となったことから、工期を10月末から9月末に変更する。 工期：令和5年11月30日～令和6年9月30日