

## 標準様式 6-2 (工事)

## (第1回 変更) 契約の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|--------|-----|------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 変 更 契 約 年 月 日   | 令和6年5月13日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 契 約 業 者         | 大有建設(株)東京支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 東京都中央区新川二丁目8番4号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 工 事 の 名 称       | R5国道17号渋川西BP金井地区舗装その3工事(第1回変更)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 工 事 場 所         | 群馬県渋川市金井地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 工 事 種 別         | アスファルト舗装工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 工 事 概 要         | <p>本工事は、上記の工事場所において、以下の内容でアスファルト舗装工事を行うものである。</p> <table> <tr><td>舗装</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>カルバート工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>舗装工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>中央分離帯工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table> | 舗装 | 1 式 | 道路土工 | 1 式 | カルバート工 | 1 式 | 舗装工 | 1 式 | 排水構造物工 | 1 式 | 中央分離帯工 | 1 式 | 防護柵工 | 1 式 | 道路付属施設工 | 1 式 | 仮設工 | 1 式 |
| 舗装              | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 道路土工            | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| カルバート工          | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 舗装工             | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 排水構造物工          | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 中央分離帯工          | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 防護柵工            | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 道路付属施設工         | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 仮設工             | 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 工 期 ( 自 )       | 令和6年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 工 期 ( 至 )       | 令和6年11月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 169,950,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 変 更 金 額         | 2,981,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 172,931,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |
| 変 更 理 由         | <p>当工事は「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置の適用工事(2. 令和6年2月29日以前に入札書提出期限日を設定し、3月以降に契約締結する工事)であり、受注者より工事請負契約書第62条の規定に基づく請負代金額の変更の協議の請求を受けたため、別冊設計書のとおり新労務単価等(3月単価)にて変更契約を行うものである。</p>                                                                                                                                                                                                              |    |     |      |     |        |     |     |     |        |     |        |     |      |     |         |     |     |     |

## 標準様式例6-2（工事）

## （第2回（最終）） 契約変更の内容

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和6年11月20日                                                                                                 |
| 契約業者     | 大有建設(株)東京支店                                                                                                |
| 契約業者の住所  | 東京都中央区新川二丁目8番4号                                                                                            |
| 工事の名称    | R5国道17号渋川西BP金井地区舗装その3工事                                                                                    |
| 工事場所     | 群馬県渋川市金井地先                                                                                                 |
| 工事種別     | アスファルト舗装工事                                                                                                 |
| 工事概要     | 舗装<br>道路土工 1 式<br>カルバート工 1 式<br>舗装工 1 式<br>排水構造物工 1 式<br>中央分離帯工 1 式<br>道路付属施設工 1 式<br>仮設工 1 式<br>応急処理工 1 式 |
| 工期(自)    | 令和6年4月1日                                                                                                   |
| 工期(至)    | 令和6年11月21日                                                                                                 |
| 変更前の契約金額 | 172,931,000 円(税込み)                                                                                         |
| 変更金額(増額) | 96,789,000 円(税込み)                                                                                          |
| 変更後の契約金額 | 269,720,000 円(税込み)                                                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>変 更 理 由</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工<br/> 現地測量の結果、現地盤高が計画舗装天端であることが判明し、計画路床高までの盤下げが必要となり、渋川西BP工事全体で受け入れている土砂ストックヤードの受け入れ可能土量を超え、前橋笠懸道路事業地内等に土砂搬出が余儀なくされたため、掘削工を増工する。</li> <li>2. カルバート工<br/> 現地精査の結果、プレキャストボックスの施工数量に変更が生じたため、プレキャストカルバート工を減工する。</li> <li>3. 舗装工<br/> 現地精査の結果、他工事との輻輳回避し、施工ヤードを確保する必要が生じたため、アスファルト舗装工を減工する。</li> <li>4. 排水構造物工<br/> 現地精査の結果、施工範囲の減少が生じたため、側溝工、集水枳・マンホール工を減工する。</li> <li>5. 中央分離帯工<br/> 現地精査の結果、施工範囲の減少が生じたため、中央分離帯工を減工する。</li> <li>6. 防護柵工<br/> 現地精査の結果、施工範囲の減少が生じたため、防護柵工を削除する。</li> <li>7. 道路付属物施設工<br/> 現地精査の結果、施工範囲の減少が生じたため、道路付属物工を減工する。</li> <li>8. 仮設工<br/> 上記・下記工種の増工に伴い、交通管理工を増工する。</li> <li>9. 応急処理工<br/> 現地精査の結果、本工事施工範囲近辺において、工事用道路・機能補償道路の除草等の必要が生じたため、応急処理工を増工する。</li> <li>10. 共通仮設費<br/> 1) 家屋調査費について、調査対象箇所の減少が生じたため、事業損失防止施設費を減工する。<br/> 2) 建設発生土の試験費用として土質試験費、土壌分析試験費を追加し、排水構造物の施工調査費、ICTの保守管理費及びシステム初期費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用、3次元で木型管理・電子納品データ作成費用として、技術管理費を増工する。<br/> 3) 快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。</li> <li>11. 工期<br/> 工期は元設計のとおりとする。</li> </ol> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|