

標準様式例6-2（工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月19日
契約業者	岩崎工業株式会社
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62番地1
工事の名称	R5烏川右岸根小屋地先築堤工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	築堤工事
工事概要	・河川土工 V=約15,000m³ ・法覆護岸工 A=約 3,600m² ・水路工 L=約 900m ・付帯道路工 A=約 5,800m² ・構造物撤去工 一式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	163,900,000 円(税込み)
変更金額	2,552,000 円(税込み)
変更後の契約金額	166,452,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更のため

標準様式例6-2（工事）

（第2回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月20日
契約業者	岩崎工業株式会社
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62番地1
工事の名称	R5烏川右岸根小屋地先築堤工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	築堤工事
工事概要	・河川土工 V=約15,000m³ ・法覆護岸工 A=約 3,600m² ・土砂改良工 V=約16,300m³ ・水路工 L=約 900m ・付帯道路工 A=約 5,800m² ・構造物撤去工 一式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	166,452,000 円(税込み)
変更金額	29,150,000 円(税込み)
変更後の契約金額	195,602,000 円(税込み)
変更理由	盛土材の不足に伴い、土砂改良の必要が生じ土砂改良工が追加となったため工期延期を行う。

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月18日
契約業者	岩崎工業株式会社
契約業者の住所	群馬県太田市下小林町62番地1
工事の名称	R5烏川右岸根小屋地先築堤工事
工事場所	群馬県高崎市根小屋町地先
工事種別	築堤工事
工事概要	・河川土工 V=約13,200m³ ・法覆護岸工 A=約 4,000m² ・水路工 L=約 900m ・付帯道路工 A=約 9,500m² ・構造物撤去工 一式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	195,602,000 円（税込み）
変更金額	13,200,000 円（税込み）
変更後の契約金額	208,802,000 円（税込み）
変更理由	関係機関協議の結果水道管を現位置に復旧する必要があることにより管布設工とコンクリートブロック工が追加となったため