

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月8日
契約業者	戸田道路株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工事の名称	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 上白井(1)地区 舗装工 舗装打替え工 約1,600m² 切削オーバーレイ工 約4,800m² 区画線工 約2,200m 上白井(2)地区 舗装工 舗装打替え工 約500m² 切削オーバーレイ工 約3,800m² 区画線工 約1,900m
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年9月13日
変更前の契約金額	143,715,000 円(税込み)
変更金額	1,793,000 円(税込み)
変更後の契約金額	145,508,000 円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更のため

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月23日
契約業者	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工事の名称	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は沼田維持修繕出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 上白井(2)地区 舗装工 舗装版打替え工 約900m² 路上再生工 約900m² 切削オーバーレイ工 約9,080m² 区画線工 約3,864m²
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年11月7日
変更前の契約金額	145,508,000 円(税込み)
変更金額	15,455,000 円(税込み)
変更後の契約金額	160,963,000 円(税込み)
変更理由	上白井(1)地区 ・施工内容の見直しにより、舗装工、区画線工、仮設工において、減工を行う。 上白井(2)地区 ・施工内容の見直しにより、舗装工、区画線工及び仮設工において、数量精算(増)を行う。 ・技術管理費に3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、遠隔臨場システム、道路工事完成図書作成費、全国道路施設点検データベース登録費と営繕費に快適トイレを追加する。 工期 ・上記の増工に伴い、工期を55日延伸し、令和6年4月1日から令和6年11月7日とする。

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月6日
契約業者	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目13番6号
工事の名称	R5沼田出張所管内舗装修繕その2工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は沼田維持修繕出張所管内の国道17号において舗装修繕工事を行うものである。 上白井(2)地区 舗装工 舗装版打替え工 約1,680m² 路上再生工 約896m² 切削オーバーレイ工 約8,810m² 区画線工 約3,888m²
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年11月7日
変更前の契約金額	160,963,000 円(税込み)
変更金額	1,815,000 円(税込み)
変更後の契約金額	162,778,000 円(税込み)
変更理由	上白井(2)地区 ・現地精査の結果、舗装工及び仮設工において、数量精算(減)を行う。 - また、区画線工において、数量精査(増)を行う。 ・路肩の除草及び堆積物の撤去が必要となったことから除草工を追加する。 ・路上路盤再生工を施工するにあたり、添加材料配合試験と六価クロム溶出試験を行う必要が生じたため、技術管理費に追加する。 工期 ・工期は第2回変更契約のとおりとし、令和6年4月1日から令和6年11月7日までとする。