

標準様式 6-2 (工事)

(第1回 変更) 契約の内容

変更契約年月日	令和6年6月20日
契約業者	(株)佐藤建設工業
契約業者の住所	群馬県渋川市小野子1839番地2
工事の名称	R5国道17号渋川西BP入沢地区改良その5工事(第1回変更)
工事場所	群馬県渋川市渋川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 道路改良1式 道路土工1式 法面工1式 石・ブロック積(張)工1式 排水構造物工1式 防護柵工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和6年5月9日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	195,910,000 円(税込み)
変更金額	2,046,000 円(税込み)
変更後の契約金額	197,956,000 円(税込み)
変更理由	1. 本工事は、「令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の運用により、入札書の提出期限の日が令和6年3月1日から同月31日までに設定された、特例措置の対象工事であり、受注者より請求があったため、請負代金額の変更を行う。 2. 工期 工期は延期しない。

標準様式 6-2 (工事)

(第2回 変更) 契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月7日																																						
契 約 業 者	(株)佐藤建設工業																																						
契 約 業 者 の 住 所	群馬県渋川市小野子1839番地2																																						
工 事 の 名 称	R5国道17号渋川西BP入沢地区改良その5工事(第2回変更)																																						
工 事 場 所	群馬県渋川市渋川地先																																						
工 事 種 別	一般土木工事																																						
工 事 概 要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 <table><tr><td>【渋川地区】</td><td></td><td>【田口地区】</td><td></td></tr><tr><td>道路改良</td><td>1 式</td><td>道路改良</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路土工</td><td>1 式</td><td>道路土工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>法面工</td><td>1 式</td><td>仮設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>石・ブロック積(張)工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>防護柵工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td></td><td></td></tr></table>			【渋川地区】		【田口地区】		道路改良	1 式	道路改良	1 式	道路土工	1 式	道路土工	1 式	法面工	1 式	仮設工	1 式	石・ブロック積(張)工	1 式			排水構造物工	1 式			防護柵工	1 式			構造物撤去工	1 式			仮設工	1 式		
【渋川地区】		【田口地区】																																					
道路改良	1 式	道路改良	1 式																																				
道路土工	1 式	道路土工	1 式																																				
法面工	1 式	仮設工	1 式																																				
石・ブロック積(張)工	1 式																																						
排水構造物工	1 式																																						
防護柵工	1 式																																						
構造物撤去工	1 式																																						
仮設工	1 式																																						
工 期 (自)	令和6年5月9日																																						
工 期 (至)	令和7年6月30日																																						
変 更 前 の 契 約 金 額	197,956,000 円(税込み)																																						
変 更 金 額	11,297,000 円(税込み)																																						
変 更 後 の 契 約 金 額	209,253,000 円(税込み)																																						

変 更 理 由	【渋川地区】 1. 道路土工 現地精査の結果、土砂等運搬(1)については、土砂搬出先の運搬距離が変更になったため、掘削工(ICT)を減工する。 2. 石・ブロック積(張)工 現地精査の結果、間知ブロック積、大型ブロック張の数量に変更が生じたため、コンクリート(間知)ブロック積を減工する。 3. 共通仮設費 技術管理費について、諸経費動向調査費を追加する。 また、路体盛土減に伴い、システム初期費を減工する。 【田口地区】 4. 道路土工 現地精査の結果、残土受け入れ場の整備、受け入れ土砂の整地、土砂積込運搬を施工する必要が生じたため、道路土工を追加する。 5. 仮設工 上記工種増工・追加に伴い、仮設工を追加する。 6. 共通仮設費 仮設材運搬費として、共通仮設費を追加する。 7. 工期 上記工種増工に伴い、工期については94日間延長し、令和7年6月30日までとする。
----------------	--

標準様式例6-2（工事）

（第3回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者	（株）佐藤建設工業
契約業者の住所	群馬県渋川市小野子1839番地2
工事の名称	R5国道17号渋川西BP入沢地区改良その5工事
工事場所	群馬県渋川市渋川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【渋川地区】 道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積(張)工 1 式 カルバート工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 道路附属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 【田口地区】 道路改良 1 式 道路土工 1 式 仮設工 1 式
工期(自)	令和6年5月19日
工期(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	209,253,000 円(税込み)
変更金額(増額)	142,285,000 円(税込み)
変更後の契約金額	351,538,000 円(税込み)

変更理由	入沢工区 1. 道路土工 現地精査の結果、小規模掘削・土砂運搬が必要になったため、掘削工を追加する。 2. 法面工 現地精査の結果、植生基材マット(切土部)、植生シート(盛土部)が必要になったため、植生工を変更する。 3. 石・ブロック積(張)工 現地精査の結果、場所打小口止コンクリートを減工する。 4. カルバート工 現地精査の結果、2号函渠終点側翼壁(2期工事)について、施工箇所が輻輳することから、カルバート工を追加する。 5. 舗装工 現道を迂回させていた県道渋川松井田線の復旧のため、舗装工を追加する。 6. 排水構造物工 現地精査の結果、県道渋川松井田線の復旧及び側道部の施工のため、排水構造物工を変更する。 7. 縁石工 現地精査の結果、側道部の施工のため、縁石工を追加する。 8. 防護柵工 現地精査の結果、防護柵工の端部処理が必要なことから、防護柵工を変更する。 9. 道路付属施設工 現地精査の結果、防草コンクリートの追加が必要なことから、道路付属物工を追加する。 10. 構造物撤去工 現地精査の結果、ガードレール撤去、コンクリート構造物取壊し、既設水道管の試験掘が必要なことから、構造物撤去工を変更する。 11. 仮設工 1) 2号函渠終点側翼壁の追加に伴い、鋼矢板の撤去が必要なことから、土留・仮締切工を追加する。 2) 現地精査の結果、大型ブロック張の施工のため、重機足場として仮設盛土が必要なことから、工事用道路工を追加する。 3) 交通管理工を数量精査(減)する。 12. 共通仮設費 鋼矢板の撤去に伴い、仮設材運搬費が必要なことから、運搬費を追加する。 本工事の発生土を他工事へ流用するため、土壌分析試験・土質試験が必要なことから、技術管理費を追加する。 また、3次元起工測量・遠隔臨場・施工合理化調査・防護柵の非破壊試験・図面作成のため、技術管理費を追加する。 田口工区 13. 道路土工 1) 数量精査の結果、掘削工・残土処理工を増工する。 2) 他工事へ流用後に残っている発生土を、借地期限の仮置き場から他事業用地へ運搬・整地が必要なことから、応急処理工を追加する。 14. 仮設工 1) 発生土の仮置き場の借地返還に伴い、農地造成工を追加する。 2) 交通管理工を数量精査(増)する。 15. 共通仮設費 3次元起工測量が必要なことから、共通仮設費を追加する。 16. 工期 工期は元設計とおりとする。
-------------	--