

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月29日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R6江戸川河道整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 計画準備 1式 2. 河道特性の現状整理・確認 1式 3. 浸透対策工の観測データ整理 1式 4. 河道整備による河道変化等の把握 1式 5. 河道掘削形状の検討 1式 6. 治水機能増強検討調査の対策案の検討 1式 7. 流頭部低水分派対策の検討 1式 8. 事業概要説明資料作成 1式 9. 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年12月28日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	39,996,000円 円(税込み)
変更金額	+12,947,000円 円(税込み)
変更後の契約金額	52,943,000円 円(税込み)
変更理由	1. 治水機能増強検討調査の対策案の検討(増) 利根川・江戸川河川整備計画変更に基づく治水機能増強検討調査において、流況解析に基づく河道整備による対策案の検討を行うため増工する。 2. 流頭部低水分派対策の検討(増) 近年渇水が頻発していることを受け、首都圏の安定的な水供給のために流頭部において、流況解析に基づく渇水対策の検討を行うため増工する。 3. 機器の更新・修繕等(増) 元特記仕様書第25条に基づき、現地調査の結果を受け、水温式河床変動計11台の更新を行うため増工する。 4. 履行期間 履行期間を令和7年9月30日に延伸する。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月24日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R6江戸川河道整備検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 計画準備 1式 2. 河道特性の現状整理・確認 1式 3. 浸透対策工の観測データ整理 1式 4. 河道整備による河道変化等の把握 1式 5. 河道掘削形状の検討 1式 6. 治水機能増強検討調査の対策案の検討 1式 7. 流頭部低水分派対策の検討 1式 8. 事業概要説明資料作成 1式 9. 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年12月28日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	52,943,000円 円(税込み)
変更金額	+2,695,000円 円(税込み)
変更後の契約金額	55,638,000円 円(税込み)
変更理由	1. 流頭部低水分派対策の検討(増工) 渇水対策について関係機関と協議を行ったところ、当初予定していた堰堤整備に加えて、より簡易な手法として河道掘削やポンプ給水による対策を検討する必要が生じたため増工する。 2. 機器の更新・修繕等(増工) 元特記仕様書第25条に基づき、現地調査の結果を受け、浸透工水位計2台、水温式河床変動計32台の更新を行うため増工する。 5. 履行期間 履行期間を令和7年12月26日迄に延伸する。