

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月28日
契約業者	株式会社堀建設
契約業者の住所	千葉県野田市野田720番地1
工事の名称	R6江戸川右岸中島地先上段盛土工事
工事場所	埼玉県幸手市中島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	153,747,000 円(税込み)
変更金額	+4,037,000 円(税込み)
変更後の契約金額	157,784,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更

標準様式例6-2（工事）

（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月4日
契約業者	株式会社堀建設
契約業者の住所	千葉県野田市野田720番地1
工事の名称	R6江戸川右岸中島地先上段盛土工事
工事場所	埼玉県幸手市中島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	施工延長 L = 170m 採取土掘削 1式 土砂改良工 1式 盛土工 約15,000m ³ 法面整形工 約10,000m ² 法覆護岸工 約10,000m ² 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	157,784,000 円(税込み)
変更金額	+90,860,000 円(税込み)
変更後の契約金額	248,644,000 円(税込み)
変更理由	1.河川土工 1) 現地精査の結果、西金野井地先で茎根混在土を撤去する必要があったため掘削土量を変更(増)する。 2) 現地精査の結果、西金野井地先の掘削土を改良する必要があったため、土砂改良工を増工する。 3) 地元調整により、土砂等運搬距離が変わったため、変更(増)する。 2.仮設工 工期延伸に伴い、敷鉄板供用日数が変わったため、変更(増)する。 3.共通仮設費 1) 現地測量の結果、表土剥ぎ土量を変更(増)する。 2) 現地精査の結果、西金野井地先での表土運搬処理する土量を変更(増)する。 3) 現地精査の結果、西金野井地先で樹木を伐採する必要があったため、準備費を変更(増)する。 4) 西金野井地先での試掘工による、技術管理費(土質試験費)を変更(増)する。 4.工期 河川土工等の変更(増)に伴い、工期を80日間延長し、令和7年12月19日までとする。 (当初 令和7年4月1日 ~ 令和7年 9月30日 183日間) (第3回変更 令和7年4月1日 ~ 令和7年12月19日 263日間)