

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者	JESCO SUGAYA(株)
契約業者の住所	群馬県渋川市吹屋656-34
工事の名称	R6高崎管内CCTV設備新設工事
工事場所	高崎河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	碓氷出張所管内(国道17号101.1kp,102.0kp)及び前橋出張所管内(国道17号109.2kp,109.6kp, 112.3kp, 114.0kp)において、交通量変動箇所等6箇所にCCTV設備(HD簡易型IPカメラ装置)を新規に設置するものである。
工期(自)	令和6年8月28日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	81,180,000 円(税込み)
変更金額(増額)	0 円(税込み)
変更後の契約金額	81,180,000 円(税込み)
変更理由	1. 工期延期 電力会社にCCTVカメラ設備6箇所の受電申請をしたところ、令和6年11月18日に電力会社から受電完了までに約10月程度かかる見込みと回答があった。これにより、CCTVカメラ設備を設置後、商用電力による動作確認が困難となったことから、令和7年8月末まで工期延期する。 延期工期: 令和6年8月28日～令和7年8月29日