

## 標準様式 6-2 (工事)

## (第1回 変更) 契約の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	沼田土建(株)
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内町593番地
工事の名称	R6国道17号渋川西BP入沢地区改良その6工事(第1回変更)
工事場所	自)群馬県渋川市渋川 至)群馬県渋川市金井
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、以下の内容で一般土木工事を行うものである。 道路改良 1 式 道路土工 1 式 法面工 1 式 石・ブロック積(張)工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 仮設工 1 式
工期(自)	令和6年9月4日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	226,490,000 円(税込み)
変更金額	38,280,000 円(税込み)
変更後の契約金額	264,770,000 円(税込み)

変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 道路土工 詳細設計の引き渡しに伴い、片切掘削、路体盛土、法面整形を施工する必要が生じたため、道路土工を追加する。</li><li>2. 法面工 現地精査の結果、客土吹付する必要が生じたため植生工を増工する</li><li>3. 石・ブロック積(張)工 詳細設計の引き渡しに伴い、現場打小口止コンクリート及び大型ブロック張を整備する必要が生じたためコンクリートブロック工を追加する。</li><li>4. 舗装工 現地精査の結果、側道部の舗装を整備する必要が生じたため、舗装工を追加する。</li><li>5. 排水構造物工 詳細設計の引き渡しに伴い、小段排水を整備する必要が生じたため、集水柵・マンホール工及び排水工を追加する。</li><li>6. 縁石工 詳細設計の引き渡しに伴い、歩車道境界ブロックを整備する必要が生じたため、縁石工を追加する。</li><li>7. 工期 上記増工事項により、工期を154日間延長し、令和7年8月29日までとする。</li></ol>
---------	--