

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月24日
契約業者	北川ヒューテック(株)東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番11号
工事の名称	R6高崎管内舗装修繕工事
工事場所	自)群馬県安中市安中1丁目 至)群馬県安中市原市
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、アスファルト舗装工事を行うものである。
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年7月29日
変更前の契約金額	114,180,000 円(税込み)
変更金額(増額)	12,023,000 円(税込み)
変更後の契約金額	126,203,000 円(税込み)
変更理由	本工事は、「令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の運用に係る特例措置による請負代金の変更

標準様式例6-2（工事）

（第2回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月24日
契約業者	北川ヒューテック(株)東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目16番11号
工事の名称	R6高崎管内舗装修繕工事
工事場所	自)群馬県安中市安中1丁目 至)群馬県安中市原市
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	本工事は、上記の工事場所において、アスファルト舗装工事を行うものである。 道路修繕 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年8月20日
変更前の契約金額	126,203,000 円(税込み)
変更金額(増額)	33,880,000 円(税込み)
変更後の契約金額	160,083,000 円(税込み)

変更理由	1. 舗装工 1)当初、概算概略発注であるため、現地精査の結果、切削オーバーレイ工を増工する。 2)当初、概算概略発注であるため、現地精査の結果、アスファルト舗装修繕工を増工する。 2. 区画線工 当初、概算概略発注であるため、現地及び数量精査の結果、区画線工を増工する。 3. 道路付属施設工 現地精査の結果、切削オーバーレイ工の支障になるため、道路付属物工を増工する。 4. 構造物撤去工 現地精査の結果、切削オーバーレイ工の支障になるため、道路付属施設撤去工を増工する。 5. 仮設工 警察協議の結果、交通管理工を増工する。 6. 準備費 切削オーバーレイ工の数量確定を行うにあたって、現況の路面状況や地中のクラック状況の確認のため、路面調査費を増工する。 7. 工期 上記工種の増工に伴い、工期については22日延伸し、令和7年8月20日までとする。
-------------	---