

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	R 6 横浜環状南線施工計画検討業務
業 務 場 所	自 神奈川県横浜市栄区飯島町地先 至 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 4 6 8 号高速横浜環状南線の栄～戸塚間において、既往の設計成果を踏まえ、工事状況、用地取得状況、周辺環境、設計協議状況等を考慮した効率的な施工計画の検討を行うとともに、栄 I C ・ J C T における既往の設計成果等、関係機関協議結果、周辺の施設状況等、現地施工状況等に基づき栄 I C ・ J C T の施工計画検討業務、関係機関協議資料作成等を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 , 6 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 解析等調査 ・現地調査の結果、軟弱地盤が発見されたため、軟弱地盤技術解析、地盤破壊検討を追加とする。 2. 一般構造物設計 現地調査の結果、軟弱地盤が発見されたため、地盤改良詳細設計を追加とする。 3. 履行期間 ・上記内容の変更により、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。