

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月4日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	山梨県甲州市塩山熊野80番地1
工事の名称	R6国道20号大月出張所管内舗装修繕工事
工事場所	山梨県大月市梁川町綱の上地先
工事種別	舗装工事
工事概要	新積算基準の特例措置適用
工期（自）	令和7年5月1日
工期（至）	令和7年8月28日
契約金額	87,340,000 円(税込み)
変更金額	8,547,000 円(税込み)
変更後の契約金額	95,887,000 円(税込み)
変更理由	入札書の提出期限日が令和7年3月1日から3月31日までの工事については、適正な価格での契約を行うことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額に変更するための協議を請求することができることとされている。 受注者から令和7年度積算基準への変更希望があったことから、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第 2 回・最終)変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月26日
契約業者名	昭和建設（株）
契約業者の住所	山梨県甲州市塩山熊野 8 0 番地 1
工事の名称	R 6 国道 2 0 号大月出張所管内舗装修繕工事
工事場所	山梨県大月市梁川町綱の上地先
工事種別	舗装工事
工事概要	舗装工 仮設工
工期（自）	令和7年5月1日
工期（至）	令和7年8月28日
契約金額	95,887,000 円(税込み)
変更金額	25,300,000 円(税込み)
変更後の契約金額	121,187,000 円(税込み)
変更理由	工事契約締結後の施工者による現地調査の結果、数量精査に伴う増工が判明した。 また、工事着手前における地元説明会において沿道住民より舗装の劣化、損傷に起因する騒音・振動に関して改善要望が強く出されたことから本工事での追加増工を行う必要が生じた。