

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月27日
契約業者	大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路橋梁詳細設計(その1)業務
業務場所	埼玉県草加市柿木町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路の自動車専用部における橋梁予備設計の資料を基に、橋梁詳細設計を行うものである。 ・橋梁詳細設計 一式 ・仮設構造物詳細設計 一式 ・地質調査 一式
履行期間(自)	令和6年8月9日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	83,424,000 円(税込み)
変更金額	+117,007,000 円(税込み)
変更後の契約金額	200,431,000 円(税込み)
変更理由	1. 設計条件の変更(上部工) 地質調査の結果、設計条件に変更が生じたため、橋梁数及び橋長を変更する。 2. BIM/CIM適用業務に要する費用の計上 本業務における当初特記仕様書第26条に基づき、本業務のBIM/CIM適用に要する費用を計上する。 3. 地質調査の数量精算 現地調査の結果、現場作業後の数量にて精算変更する。 4. 橋梁予備修正設計の追加 設計条件の変更により、設計範囲を変更したため、橋梁予備修正設計を追加する。 5. 3次元(橋梁下部)の試行業務に要する費用の計上 3次元設計(橋梁下部)の試行業務について、BIM/CIM適用業務実施要領に基づき、3次元設計における費用を計上する。 6. 履行期間 上記追加に伴い、履行期間を令和7年10月31日まで延期する。