

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）最終） 契約変更の内容

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日              | 令和7年8月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契約業者                 | 復建調査設計株式会社 東京支社                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者の住所              | 東京都千代田区岩本町三丁目8番15号                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 業務の名称                | R6綾戸バイパス道路詳細修正設計他業務                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業務場所                 | 高崎河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 業務区分                 | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業務概要（変更した内容について記述する） | ・道路予備設計一式（増）<br>・重力擁壁設計2箇所追加<br>・関係機関打合せ協議 数量（減）                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 履行期間（自）              | 令和7年1月11日                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 履行期間（至）              | 令和7年12月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更前の契約金額             | 24,816,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更金額                 | 2,431,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更後の契約金額             | 27,247,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更理由                 | 1. 道路予備設計<br>地元調整を行った結果、取付道路（岩本交差点）について道路予備設計を追加する。<br><br>2. 一般構造物詳細設計<br>取付道路（岩本交差点）の計画変更に伴い、重力式擁壁設計を追加する。<br><br>3. 関係機関打合せ協議<br>沼田警察署との協議を道路予備設計の業務として計上したため、4機関とする。<br><br>4. 履行期間<br>地元調整を行った結果、綾戸バイパスの取付道路（岩本交差点）において、交差点位置の見直しをする検討（予備設計）が生じた。また、地元や警察への協議を実施する必要があるため、履行期間を119日間延伸し、令和7年12月26日までとする。 |