

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年8月26日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R6三国防災予備設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・道路予備設計(A) 数量(減) ・道路予備修正設計(A) 数量(減) ・道路詳細修正設計(A) 1式(増)
履行期間(自)	令和7年2月13日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	48,994,000 円(税込み)
変更金額	572,000 円(税込み)
変更後の契約金額	49,566,000 円(税込み)
変更理由	1. 道路予備設計 現地条件の精査検討の結果、道路予備設計(A)の契約数量の変更(減)を行う。 2. 道路予備修正設計 現地条件の精査検討の結果、道路予備修正設計(A)の契約数量の変更(減)を行う。 3. 道路詳細修正設計 国道17号高松立体事業における補償交渉に際して移転計画に必要な幅杭位置を早急に示す必要が生じたため、本業務において追加で道路詳細修正設計(A)を増工し、幅杭位置の確定を行う。 4. その他 国道17号高松立体事業整備区間の設計を追加したことに伴い、合同現地踏査を行う必要が生じたため、契約数量の変更(増)を行う。 5. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を119日間延伸し、令和7年12月26日までとする。