

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 1 日
契 約 業 者 名	日本工営エナジーソリューションズ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 7 千葉国道管内 C C T V 設備他詳細設計 P 3 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. AI カメラ設備詳細設計 2. 車載カメラの設置及び検証 3. 履行期間
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. AIカメラ設備詳細設計 関係機関との協議の結果、A I カメラを活用した検討が必要になったことから、C C T V 設備詳細設計から道の駐車場監視用を減し、AIカメラ設備詳細設計を追加する。 2. 車載カメラの設置及び検証 現地調査の結果、道路巡回において、リアルタイム映像の配信及びA I 解析による道路異状を発見する仕組みを試行的に構築・検証する必要性が生じたため、パトロール車用車載カメラの設置及び検証を追加する。 3. 履行期間 履行期間は、上記変更により 9 5 日間延長し、令和 8 年 3 月 2 0 日までとする。