

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第4回・最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	株式会社伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大字大谷453番地1
工事の名称	R5圏央道管内改良その5工事（第4回変更）
工事場所	自）茨城県猿島郡五霞町幸主 至）茨城県猿島郡五霞町江川
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<div> <div>道路土工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>法面工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>調整池工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>排水構造物工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>舗装工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>防護柵工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>区画線工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>道路植栽工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>道路附属施設工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>応急処理工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>構造物撤去工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>仮設工</div> <div>1式</div> </div>

変 更 理 由

2. 法面工

1) 植生工、防草シート工

数量精査の結果、植生工、防草シート工を減工する。

2) 防草コンクリート

現地調査の結果、工事用道路撤去に伴い、防草コンクリートを設置する必要が生じたため、防草コンクリートを追加する。

3. 調整池工

1) 作業土工

現地調査の結果、現場ヤードが狭隘であり、仮置及び2次運搬が必要となったため、作業土工を増工する。

2) 石・ブロック積(張)工

現地調査の結果、調整池内の架設ヤード撤去に伴い、調整池の法面を復旧する必要が生じたため、石・ブロック積工を増工する。

4. 排水構造物工

1) 作業土工

現地調査の結果、現場ヤードが狭隘であり、仮置及び2次運搬が必要となったため、作業土工を増工する。

2) 側溝工

現地調査の結果、工事用道路の撤去に伴い、プレキャストL形側溝を復旧する必要が生じたため、側溝工を増工する。

3) 管渠工・函渠工

現地調査の結果、管渠・函渠工を減工する。

4) 集水桝・マンホール工

現地調査の結果、現場打ち集水桝の規格を変更する必要が生じたため、集水桝・マンホール工を増工する。

5) 排水装置補修工

現地調査の結果、排水装置を補修する必要が生じたため、排水装置補修工を追加する。

5. 舗装工、防護柵工、道路植栽工、道路附属施設工

現地調査の結果、工事用道路撤去に伴い、側道の復旧をおこなう必要が生じたため、舗装工、防護柵工、道路植栽工、道路附属施設工を増工する。

6. 応急処理工

関係機関協議の結果、防草シートの一部撤去が必要となったため、応急処理工を増工する。

7. 構造物撤去工

1) 作業土工

現地調査の結果、施工範囲に不法投棄物が確認されたため、撤去のために作業土工を増工する。

2) 排水構造物撤去工

設計照査の結果、既設の下部排水装置の修正が必要となったため、排水構造物撤去工を増工する。

3) 構造物取壊し工、運搬処理工

関係機関協議の結果、機能補償道路の舗装打ち替えの必要が生じたため、構造物取壊し工、運搬処理工を増工する。

8. 仮設工

現地調査の結果、工事用道路撤去に伴い、仮設材を撤去する必要が生じたため、仮設工を増工する。

9. 共通仮設費

1) 運搬費

現地調査の結果、工事用道路撤去に伴い、仮設材の撤去をおこなった

め、運搬費を追加する。

2) 営繕費

現地精査の結果、快適トイレを追加する。

10. 工期

工期は、元設計のとおりとする。

※ (第○回、最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印をつける。