

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第2回・最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	株式会社内田組
契約業者の住所	茨城県古河市旭町二丁目20番4号
工事の名称	R5圏央道利根川護岸その2工事（第2回変更）
工事場所	茨城県猿島郡境町塚崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<div> <div>河川土工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>矢板護岸工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>法覆護岸工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>根固め工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>排水構造物工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>付帯道路工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>構造物撤去工</div> <div>1式</div> </div> <div> <div>仮設工</div> <div>1式</div> </div>

詳細設計の引渡しにより、油水分離槽を整備する必要が生じたため、排水構造物工を追加する。

5. 付帯道路工、構造物撤去工

現地調査の結果、天端道路を復旧する延長が変更となったため、付帯道路工、構造物撤去工を増工する。

6. 仮設工

(1) 工事用道路工

現地調査の結果、施工箇所への進入のため、作業ヤードを整備する必要が生じたため、作業ヤード工を追加する。

(2) 簡易的措置工

工事一時中止に伴い、出水期間の法面補強簡易措置をおこなう必要が生じたため、簡易的措置を追加する。

(3) 交通管理工

数量精査の結果、交通誘導警備員を増工する。

7. 共通仮設費

現地調査の結果、施工箇所への進入のため、作業ヤードを整備する必要が生じたため、運搬費を追加する。

8. 工期延長等に伴う現場維持費

現地調査の結果、既設堤防沈下に伴い、修正設計が必要となり、一時中止をおこなったため、工期延長等に伴う現場維持費を追加する。

9. 業務委託料

現地調査の結果、既設堤防沈下に伴い修正設計が必要となったため、修正設計の費用として業務委託料を追加する。

10. 工期

工期は元設計のとおりとする。

※ (第○回、最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印をつける。