

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第1回・**最終**)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月13日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R6圏央道環境整備他工事（第1回変更）
工事場所	自）茨城県猿島郡五霞町幸主 至）茨城県つくば市新井 外1箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>(茨城地区)</p> <p>巡視・巡回工 1式</p> <p>橋梁附属物工（小貝川高架橋） 1式</p> <p>応急処理工 1式</p> <p>仮設工 1式</p> <p>(埼玉地区)</p> <p>巡視・巡回工 1式</p> <p>応急処理工 1式</p> <p>仮設工 1式</p>
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約前の変更金額	¥231,000,000
変更金額	増 ¥22,330,000
変更後の契約金額	¥253,330,000
変更理由	<p>(茨城地区)</p> <p>1. 巡視・巡回工 数量精査の結果、巡視・巡回工を減工する。</p> <p>2. 橋梁附属物工（小貝川高架橋） 現地調査の結果、はく落防止対策が未施工の橋梁があったため、橋梁附属物工を追加する。</p> <p>3. 応急処理工 数量精査の結果、応急処理工を増工する。</p>

4. 仮設工

(1) 工事用道路工、土砂受入れ工、仮橋・仮栈橋工、汚濁防止工
受注者との協議の結果、工事用道路や施工ヤード等の管理が必要となっ
たため、工事用道路工、土砂受入れ工、仮橋・仮栈橋工、汚濁防止工を
追加する。

(2) 交通管理工

数量精査の結果、交通誘導警備員を増工する。

5. 共通仮設費

(1) 役務費

受注者との協議の結果、借地をおこなっている箇所の管理が必要となっ
たため、借地料として役務費を追加する。

(2) 営繕費

数量精査の結果、快適トイレを追加する。

(埼玉地区)

6. 巡視・巡回工

数量精査の結果、巡視・巡回工を減工する。

7. 応急処理工

数量精査の結果、応急処理工を増工する。

8. 仮設工

数量精査の結果、交通誘導警備員を増工する。

9. 工期

工期は元設計のとおりとする。

※ (第○回、最終)は、途中変更契約の場合は「第○回」に○印をつけ変更の回数を
記入する。最終変更の場合は「最終」に○印をつける。