

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	宮内建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市緑区鴨居 4 - 6 3 - 5
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄・戸塚間改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 地盤改良工 一式 2. 構造物撤去工 一式 3. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 8 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 9 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・別途施工されていた占用工事の遅れにより、8号側道を早期に供用する必要が生じたため、固結工を数量精査(減)とし、固結工(ICT)を追加とする。 2. 構造物撤去工 ・現地精査の結果、地盤改良工の施工に伴い、防護柵撤去工、道路照明撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工、埋設物撤去工を追加とする。 3. 仮設工 ・現地調査の結果、地盤改良施工範囲における既設埋設物が施工の障害となるため、土留仮締切工を追加する。 ・現地精査の結果、地盤の地耐力が不足していることが判明したため、作業ヤード整備工を追加とする。 4. 工期 ・上記内容の変更により、令和7年9月30日とする。