

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	R7.6.24
契 約 業 者 名	東建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	横須賀市池上3－2－6
工 事 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号東京湾岸道路夏島地区改良工事
工 事 場 所	神奈川県横須賀市夏島町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 工期
工 期（自）	令和 6 年 1 1 月 1 8 日
工 期（至）	令和 7 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 5 , 1 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	± 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 5 , 1 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 工期 現地調査の結果、横須賀スタジアムの防球ネット支柱とN0.2 特殊マンホールが干渉することが判明したため、水路の設置位置を変更する必要性が生じた。上記内容の変更により、令和7年11月11日までとする。