

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2 - 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 横浜湘南道路藤沢地区他環境整備工事
工 事 場 所	自)神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至)神奈川県藤沢市城南2丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 道路土工 一式 2. 地盤改良工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 0 , 5 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 ・現地調査及び他工区調整の結果、路体盛土に使用する土砂が不足したため、建設発生土の搬入元を追加し、路体盛土工を増工する。 2. 地盤改良工 ・現地調査の結果、路体盛土に流用する土砂の一部について強度不足が判明したため、路床安定処理工を増工する。 3. 工期 ・上記内容の変更により、令和7年11月28日までとする。