

[標準様式例7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月31日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R6新山梨環状道路整備計画検討業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬地先 至)山梨県甲斐市宇津谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年8月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,995,000円(税込み)
変 更 金 額	±0円
変 更 後 の 契 約 金 額	49,995,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 工期は、別途契約の地質調査において、トンネル上部の国有林内作業により調査成果の受領が遅れたため、工期を延伸し、令和7年6月30日までとする。

[標準様式例7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月26日
契 約 業 者 名	(株)建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R6新山梨環状道路整備計画検討業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬地先 至)山梨県甲斐市宇津谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 将来交通量推計 12ケース
履 行 期 間 (自)	令和6年8月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,995,000円(税込み)
変 更 金 額	+550,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	50,545,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 将来交通量推計 中日本高速道路(株)との協議を踏まえ、交通量推計の検証に対応するため、将来交通量推計ケース数を精査する。 2. 履行期間 上記工種の追加にともない、工期を延伸し令和7年8月29日までとする。