

## (第1回、最終) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年6月27日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                   | 日本工営(株)東京支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都千代田区麹町5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 務 の 名 称                   | R6甲府河川国道管内防災点検・設計業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 業 務 場 所                     | 甲府河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 業 種 区 分                     | 土木建設関係コンサルタント                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | 測量業務<br>地質調査<br>道路施設点検<br>設計<br>各種調査                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和6年9月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和7年12月26日                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 6,480,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 金 額                     | +(18,480,000)円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 82,445,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 理 由                     | <p>1. 測量<br/>○基準点測量、現地測量、路線測量<br/>過年度業務で実施した、三次元点群データを活用した道路斜面災害リスク箇所の評価により、新規要対策となった防災カルテ箇所その他、変状の著しい防災対策箇所、既発注工事に関連する河川協議に必要な測量作業のための費用を追加する。</p> <p>2. 地質調査(一般調査、解析等調査)<br/>○一般調査(機械ボーリング等)<br/>R5年末実施の防災ドクター診断で今後継続監視の方針となり、防災カルテ点検の要対策箇所と評価した箇所等の、機械ボーリング等調査のための費用を追加する。<br/>○解析等調査<br/>上記と同様、解析等調査のための費用を追加する。</p> |

### 3. 道路施設点検

#### ○防災カルテ点検

管内各出張所とのヒアリングを通して現地調査した結果、継続的な点検が必要な箇所について、安定度調査を実施し新規防災カルテ点検調査を作成したため、費用を追加する。また、国道20号の現道移管に関連した管理構造物の変状確認等、臨時点検を実施したため費用を追加する。

#### ○特定道路土工構造物点検

点検箇所により急崖な範囲について、ザイルワークを用いた点検方法による近接目視を行ったため、必要な費用を追加する。

### 4. 設計（一般構造物設計）

#### ○一般構造物詳細設計

過年度業務で実施した、三次元点群データを活用した道路斜面災害リスク箇所の評価により、新規要対策となった防災カルテ箇所の他、変状の著しい防災対策箇所、既発注工事に関連する河川協議に必要な測量作業のための費用を追加する。

#### ○各種調査、資料作成等

下記内容の調査、資料作成等を追加する。

- ・設計照査（Y020A620、Y020A680、Y020A715、Y020G138）
- ・用地関連（N052E148、N052E162）
- ・笹子地区洗堀対策施工計画
- ・対策工優先度の整理
- ・緊急点検実施基準（案）
- ・動態観測方針（案）

### 5. 履行期間

上記測量、調査および設計等の追加に伴い履行期間を179日間延伸し、令和7年12月26日までとする。