

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月29日
契 約 業 者 名	(株)オリエンタルコンサルタンツ
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業 務 の 名 称	R6新山梨環状道路環境管理業務
業 務 場 所	自)山梨県笛吹市石和町広瀬地先 至)山梨県甲斐市宇津谷地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・計画準備 1式 ・調査手法の立案 1式 ・猛禽類調査 1式 ・植物・重要種調査 1式 ・関係機関との協議資料作成 1式 ・報告書作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年10月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,993,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,488,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	19,481,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 植物・重要種調査 現地精査の結果、有識者ヒアリングの結果を踏まえ、コウモリ幼獣調査を追加する。 2. 関係機関協議資料作成 山梨県大気水質保全課との協議の結果、事後調査計画書の作成を追加する。 3. 工期は、植物・重要種調査の増工により工期を91日間延期し、令和7年8月29日までとする。