

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 5 月 1 2 日
契約業者名	日本建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区芝 3 - 8 - 2
工事の名称	司法研修所本館(24)建築改修その他工事
工事場所	埼玉県和光市南2-1535-16
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 本館 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 3 月 3 日
工期 (至)	令和 7 年 8 月 2 0 日
契約金額	79,200,000円
変更金額	23,100,000 円
変更後の契約金額	102,300,000円
変更理由	1. 建物 1) 本館 ・現地精査の結果、改修範囲の見直しが必要となったため、2 階部分の内装改修工事、及び 5 階部分の建具改修工事を追加 (増) する。 2. 設備 1) 電気設備 ・現地精査の結果、2 階部分の内装改修工事の追加に伴い、電灯設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、

	情報表示設備、拡声設備、テレビ共同受信設備、火災報知設備を追加（増）する。 2）機械設備 ・現地精査の結果、2階部分の内装改修工事の追加に伴い、空気調和設備、撤去工事を追加（増）する。 3．工期は元設計とおりとする。
--	---

(第 2 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 8 月 1 9 日
契約業者名	日本建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区芝3-8-2
工事の名称	司法研修所本館 (2 4) 建築改修その他工事
工事場所	埼玉県和光市南2-1535-16
工事種別	建築工事
工事概要	1 . 建物 1) 本館 変更一式 2 . 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 3 月 3 日
工期 (至)	令和 7 年 9 月 1 9 日
契約金額	102,300,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	102,300,000 円
変更理由	1 . 工期は、入居官署との協議に伴うレイアウト見直しや、事務室内の不明配線調査および床不陸計測調査、床補修等により不測の日数を要したため、3 0 日間延長し、令和7年9月1 9 日までとする。