

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月31日
契約業者	大日コンサルタント株式会社 東日本支社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R6国道298号交通事故安全対策検討他業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	事故調査 1式 計画準備 1式 交通事故対策検討 1式 打合せ等 1式 検討会運営 1式 ワークショップ運営 1式 生活道路対策検討 1式 道路設計等 1式
履行期間(自)	令和6年5月1日
履行期間(至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	84,964,000 円(税込み)
変更金額	+22,000 円(税込み)
変更後の契約金額	84,986,000 円(税込み)
変更理由	1. MMS 等による3次元点群データ取得 ・MMS 等による3次元点群データ取得を行うにあたり、データ解析で位置情報の補正を行う必要が生じたため、変更(増)する。 1. 交通事故対策検討 ・事故対策検討及び立案を行うにあたり、事故発生要因等の分析結果に基づき、立案箇所を追加する必要が生じたため、変更(増)する。 ・LED ライト運用検討を行うにあたり、消灯実験を実施しないため、ETC2.0 分析、とりまとめが不要となったため、変更(減)する。 ・維持管理に配慮した望ましいカラー舗装の検討を行うにあたり、事例箇所の現地写真撮影で当初計上人数より人員を擁したため変更(増)する。 2. 打合せ等 ・工期の延伸に伴い業務中間時の打合せ回数が増えたため、変更(増)する。 3. 生活道路対策検討 ・生活道路対策の検討において、調査結果の整理・とりまとめを行う必要が生じたため、追加する。 4. 交通事故対策詳細修正設計 ・交通事故対策詳細修正設計を行うにあたり、関係機関との再協議結果、対策箇所の修正設計必要箇所が減ったため、変更(減)する。 5. 工期 ・工期は、生活道路対策検討の追加により61日間延長し、令和7年9月30日までとする。