

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	(株)IHIインフラ建設 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲三丁目1番地1号
工事の名称	R5国道18号長野大橋補修補強工事
工事場所	自:長野県長野市青木島町綱島地先 至:長野県長野市川合新田地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	橋種:2径間連続鋼箱桁橋+3径間連続鋼箱桁橋+2径間連続鋼箱桁橋 橋長:500.30m 支間長:2@71.0m+3@71.0m+2@71.0m 橋梁補修工 1式 床版補修工 約100m ² 、ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 落橋防止装置工 20箇所、段差防止装置 8箇所 舗装工 1式 橋面防水工 約1,100m ² 、舗装打換え工 約2,400m ² 路面切削工 約1,200m ² 、アスファルト舗装工 約1,800m ² 仮設工(足場工) 1式
工期(自)	令和5年11月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	518,100,000円(税込み)
変更金額	+12,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	530,860,000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地精査の結果、補修範囲の変更が生じたため、路面切削工及び橋面防水工、舗装打ち換え工、オーバーレイ工、ブロック舗装工を数量精査(減)する。 2. 縁石工、区画線工、橋梁床版工 現地調査の結果、施工範囲の変更に伴い、減工する。 3. 橋梁補修工 現地調査の結果、床版の損傷状況に相違があり、床版補修面積及びひび割れ補修工を数量精査(増)する。 4. 現場塗装工 落橋防止装置の構造変更に伴い、部材数量に変更が生じたため、橋梁塗装工を数量精査(増)する。 5. 仮設工 河川協議の結果、足場の構造変更及び供用期間の変更が生じたため、橋梁足場工を数量精査(減)する。 警察協議の結果及び施工範囲の変更に伴い、交通管理工を数量精査(増)する。 6. 業務委託費 1) 損傷状況の相違が確認されたため、床版の損傷調査を追加する。 2) 河川協議の結果、落橋防止装置の構造変更の必要が生じたため、修正設計を追加する。

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号長野大橋補修補強工事
工 事 場 所	長野県長野市青木島町綱島地先～長野県長野市川合新田地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 3 0 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 3 , 3 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)