

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月20日
契約業者名	国土開発工業株式会社
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町二丁目6番10号
工事の名称	R5国道246号厚木秦野道路厚木中依知地区改良工事
工事場所	神奈川県厚木市中依知地先～三田地先
工事種別	一般土木
工事概要	工事内容 ・施工延長 L=約96m 道路改良 1式 道路土工 1式 路床盛土 約100m ³ 地盤改良工 中層混合処理 (H=1～10.4m) 約14,500m ³ 舗装工 約170m ² カルバート工 1式 場所打函渠工 (L=40.3m、W=5.0m、H=5.5m) 約680m ³ 排水構造物工 約60m 構造物撤去工 1式 函渠内照明設備工 1式 仮設工 1式 切り回し道路工 1式
工期(自)	令和6年3月22日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	307,120,000円
変更金額	+ 64,680,000円
変更後の契約金額	371,800,000円
変更理由	1. 地盤改良工 ICT施工の実施、地盤改良に伴う残土処理を追加したことにより固結工の増工を行う。 2. 舗装工 現地調査の結果、舗装延長の数量精査(増)を行う。 3. カルバート工(国道246号厚木地区) 現地調査の結果、函渠へ剥落防止の必要が生じたため、剥落防止工を追加する。 4. 排水構造物工(国道246号厚木地区) 関係機関との協議の結果、函渠内排水構造物の規格を変更する必要が生じたため、側溝工を増工する。 5. 函渠内照明設備工 関係機関との協議の結果、照明設備設置の必要が生じたため、函渠内照明設備工を追加する。 6. 構造物撤去工 現地精査の結果、切り回し道路整備に伴い、防護柵撤去工の追加および構造物取壊し工の増工を行う。 7. 仮設工 現地精査の結果、工事用車両の進入が困難なことから、工事用進入路拡幅工を追加する。 8. 共通仮設費 BIM/CIM 費用、ICT 活用に関する費用の追加および、地盤の支持力を確認するため、地質調査試験を追加する。 9. 工期は上記増工より69日延長し、令和7年7月31日までとする。