

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月15日
契約業者名	東急建設株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号
工事の名称	R5新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎その2工事
工事場所	埼玉県さいたま市西区宮前町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	橋梁下部工 作業土工 1式 ニューマチックケーソン基礎工 2基 P93 φ7500 45m (10ロット) P94 φ6500 50.5m (11ロット) コンクリート 約2,300m <sup>3</sup> 鉄筋 約510t 仮設工 1式 仮橋・仮栈橋工 約700m <sup>2</sup>
工期(自)	令和6年1月10日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	1,503,700,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	1,503,700,000円(税込)
変更理由	1. 仮設工 ・設計照査の結果、土留・仮締切工P94における影響遮断壁(広幅鋼矢板Ⅲw型)について、材料の確保が困難であったことから設計通りの施工が出来ないため、影響遮断壁(鋼矢板Ⅲ型)に規格を変更する。また、鋼矢板の規格変更に伴い、油圧圧入機据付・解体の規格を変更する。 ・現地精査の結果、交通誘導警備員を数量精査(減)する。  2. 工期 ・元設計とおりとする。