

(第3回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月26日
契約業者名	(株)森本組 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区木場五丁目5番2号
工事の名称	R5東関道清水石神地区改良工事
工事場所	茨城県潮来市清水地先
工事種別	一般土木
工事概要	道路土工 1式 掘削工 約286,000m ³ 路体盛土工 約17,000m ³ 法面整形工 約21,000m ² 地盤改良工 中層混合処理 約2,000m ³ 法面工 1式 植生マット 約14,600m ² 擁壁工 1式 プレキャスト擁壁 約30m 石・ブロック積(張)擁壁 約130m ³ カルバート工 約40m 排水構造物工 約810m 市道復旧工 1式 現場打躯体工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年3月22日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	1,016,620,000円
変更金額	60,390,000円
変更後の契約金額	1,077,010,000円
変更理由	1. 擁壁工 関係機関との協議の結果、本工事の施工範囲に料金所ボックスを設置する必要があり、本工事の盛土と同時に施工することが効率的であることから、擁壁工を追加する。 2. 市道復旧工 当初潮来市の市道復旧を別途工事で施工予定であったが施工計画の見直しにより、本工事で施工の必要が生じたため、市道復旧工を追加する。 3. 現場打構築工 関係機関との協議の結果、本工事の施工範囲に料金所ボックスを設置する必要があり、本工事の盛土と同時に施工することが効率的であることから、現場打躯体工を追加する。 4. 技術管理費 市道復旧工の追加に伴い、鉄筋探査及び地質調査を追加する。 5. 工期 工期は、上記増工により179日間延長し、令和7年12月26日までとする。