

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 7 月 3 1 日
契約業者名	日東エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市小松三丁目 2 4 番 1 6 号
工事の名称	R 6 圏央道大生郷地区改良その 6 工事
工事場所	茨城県常総市大生郷町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<div> <div> 道路土工 1 式 掘削工 1 式 路体盛土工 1 式 路体盛土工 (I C T) 1 式 路床盛土工 (I C T) 1 式 法面整形工 (I C T) 1 式 法面工 1 式 植生工 1 式 擁壁工 1 式 作業土工 1 式 場所打擁壁工 (構造物単位) 1 式 帯鋼補強土壁工・アンカー補強土壁工 1 式 </div> <div> 排水構造物工 1 式 作業土工 1 式 擁壁工 1 式 函渠工 1 式 集水桝・マンホール工 1 式 仮設工 1 式 交通管理工 1 式 共通仮設費 1 式 準備費 1 式 技術管理費 1 式 </div> </div>
工期 (自)	令和 6 年 9 月 2 8 日
工期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変更前の契約金額	1 8 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由 ※ 1	1. 道路土工 1) 掘削工 ・現地精査の結果、既設路床盛土との接合部の掘削の必要が生じたため、掘削工を追加する。 2) 路体盛土工 (I C T) ・監督職員との協議の結果、路体盛土工 (I C T) の数量精査 (増) する。 ・土質調査の結果、仮置き土の一部が路体盛土として不適であることが判明したため、大輪ストックヤードからの土砂運搬等の数量精査 (減) するとともに、弓田ストックヤード及び富田ストックヤードからの土砂運搬等を追加する。 3) 路床盛土工 (I C T) ・現地精査の結果、路床盛土工 (I C T) の数量精査 (減) する。 4) 法面整形工 (I C T)) ・監督職員との協議の結果、法面整形工 (盛土部) (I C T) の数量精査 (増) する。 2. 共通仮設費 現地精査の結果、既設盛土法面の表土処理の必要が生じたため、準備費を追加する。 3. 工期 工期は、道路土工の増工に伴い、1 2 0 日間延長し、令和 7 年 1 1 月 2 8 日までとする。