

## (第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩群身延町上八木沢98
工事の名称	R6大月出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	道路修繕【大月橋】 ・鋼桁工 ・現場塗装工 ・仮設工
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年5月30日
契約金額	149,380,000円(税込み)
変更金額	16,148,000円(税込み)
変更後の契約金額	165,528,000円(税込み)
変更理由	1. 大月橋 山梨県へ引き継ぎ予定である本橋において、令和5年度定期点検にて診断判定3の損傷が確認されたため追加する。  2. 工期は上記の追加により、65日間延長し、令和7年5月30日までとする。

## (第2回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年5月30日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩群身延町上八木沢98
工事の名称	R6大月出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	<p>道路修繕【横尾橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・応急処理工</li> </ul> <p>道路修繕【佐月橋、側道橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工</li> <li>・区画線工</li> <li>・鋼桁工</li> <li>・橋梁附属物工</li> <li>・橋梁補修工</li> <li>・構造物撤去工</li> <li>・仮設工</li> </ul> <p>道路修繕【梁川橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設工</li> </ul> <p>道路修繕【大月橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・応急処理工</li> </ul> <p>道路修繕【上野原歩道橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・応急処理工</li> </ul> <p>道路修繕【初月橋】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鋼桁工</li> <li>・橋梁附属物工</li> <li>・現場塗装工</li> <li>・仮設工</li> <li>・応急処理工</li> </ul>
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	
契約金額	165,528,000円(税込み)
変更金額	30,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,328,000円(税込み)

変更理由	<p>1. 横尾橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を削除する。</p> <p>2. 佐月橋、側道橋 舗装工 現地調査の結果、この工種を削除する。 区画線工 現地調査の結果、この工種を削除する。 橋梁附属物工 現地調査の結果、この工種を削除する。 橋梁補修工 現地調査の結果、ひび割れ補修工 低圧注入工法の削除し充填工を追加する。 構造物撤去工 現地調査の結果、この工種の現場発生品運搬以外の細別を削除する。 仮設工 現地調査の結果、足場工 足場（吊り足場）を削除し足場（枠組足場）を追加する。 応急処理工 現地調査の結果、佐月橋と落合橋についてこの工種を追加する。</p> <p>3. 大月橋 応急処理工 現地調査の結果、天王橋についてこの工種を追加する。</p> <p>4. 上野原歩道橋 応急処理工 現地調査の結果、この工種を追加する。</p> <p>5. 初月橋、真木歩道橋 鋼桁工 現地調査の結果、この工種を追加する。 橋梁附属物工 現地調査の結果、この工種を追加する。 現場塗装工 現地調査の結果、この工種を追加する。 仮設工 現地調査の結果、この工種を追加する。 応急処理工 現地調査の結果、真木歩道橋についてこの工種を追加する。</p> <p>6. 工期は上記の変更により、62日間延長し、令和7年7月31日までとする。</p>
------	--

## (第3回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年7月28日
契約業者名	(株) 八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩群身延町上八木沢98
工事の名称	R6大月出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	工期延期
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年8月8日
契約金額	196,328,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	196,328,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 工期延伸 本工事において施工する国道20号天王橋水路部の補修にあたっては、施工期間中、水路通水を止める必要がある。7月中旬の工事着手に先立ち地元説明を行ったところ、水路沿いの住民より生活排水の匂い対策のため、工事着手時期をずらして欲しいとの強い要望があったことから、工事着手を7月下旬とする必要(約1週間の遅れ)が生じた。 以上の状況から、工期を8日間延伸し、令和7年8月8日までとする。</p>

(第4回~~・最終~~)変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月8日
契約業者名	(株)八木沢興業
契約業者の住所	山梨県南巨摩群身延町上八木沢98
工事の名称	R6大月出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要	<p>1. 横尾橋歩道橋</p> <p>① 橋梁床版工</p> <p>② 鋼桁工</p> <p>③ 仮設工</p> <p>2. 佐月橋</p> <p>① 舗装工</p> <p>② 鋼桁工</p> <p>③ 構造物撤去工</p> <p>3. 鶴川橋</p> <p>① 橋梁附属物工</p> <p>② 仮設工</p> <p>③ 応急処理工</p> <p>4. 長慶橋側歩道橋</p> <p>① 図面と現地の実態が異なり施工ができず、長慶橋歩道橋を減工する。</p> <p>5. 大月橋</p> <p>① 舗装工</p> <p>② 仮設工</p> <p>③ 応急処理工(昭和橋)</p> <p>6. 初月橋</p> <p>① 舗装工</p> <p>② 構造物撤去工</p> <p>③ 仮設工</p>
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年8月8日
契約金額	196,328,000円(税込み)
変更金額	22,825,000円(税込み)
変更後の契約金額	219,153,000円(税込み)

<p>変更理由</p>	<p>1. 横尾橋歩道橋          ① 橋梁床版工          橋梁点検業務の結果により、補修の必要があったため橋梁床版工及び橋梁塗装工を増工する。          ② 鋼桁工          現地精査の結果、施工箇所が狭隘で部材の搬入や施工が厳しいため、鋼桁工の数量精査（減）を行う。          ③ 仮設工          橋梁点検業務の結果により、補修の必要があったため足場工を増工する。</p> <p>2. 佐月橋          ① 舗装工          現地精査の結果、橋梁の腐食の進行を防ぐため、止水目的の舗装工を増工する。          ② 鋼桁工          現地精査の結果、施工箇所が狭隘で部材の搬入や施工が厳しいため、鋼桁工の数量精査（減）を行う。          ③ 構造物撤去工          現地精査の結果、構造物撤去工を増工する。</p> <p>3. 鶴川橋          ① 橋梁付属物工          現地精査の結果、既設の床版が劣化しており、新設の伸縮装置を設置することができないため、橋梁付属物工の数量精査（減）を行う。          ② 仮設工          現地精査の結果、足場工を増工する。          ③ 応急処理工          既設の伸縮装置撤去に伴い、新設する伸縮装置が設置できず、現況復旧のため、応急処理工を増工する。</p> <p>4. 長慶橋側歩道橋          ① 図面と現地の実態が異なり施工ができず、長慶橋歩道橋を減工する。</p> <p>5. 大月橋          ① 舗装工          関係機関協議の結果、水路補修の要望があったため、舗装工を増工する。          ② 仮設工          現地精査の結果、足場工を増工する。          ③ 応急処理工（昭和橋）          関係機関協議の結果、防護柵補修の要望があったため、応急処理工を増工する。</p> <p>6. 初月橋          ① 舗装工          現地精査の結果、橋梁の腐食の進行を防ぐため、止水目的の舗装工を増工する。          ② 構造物撤去工          現地精査の結果、構造物撤去工を増工する。          ③ 仮設工          現地精査の結果、足場工を増工する。</p>
-------------	---