

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 27日
契約業者名	(株)岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良2工事
工事場所	長野県松本市新村地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【松本地区】 排水構造物工（側溝工192m、集水桝・マンホール工3箇所、吐口工7m） 応急処理工（応急作業工1式） 仮設工（工事用道路工(1)和田3 1式、工事用道路工(2)和田2 1式、工事用道路工(3)南栗 1式、防塵対策工1式） 共通仮設費（技術管理費1式）</p> <p>【生坂地区】 道路土工（残土処理工24,600m<sup>3</sup>） 構造物撤去工（構造物取壊し工1式） 応急処理工（応急処理事業工1式） 仮設工（土砂仮置場整備工1式）</p> <p>【明科地区】 道路土工（残土処理工5,900m<sup>3</sup>）</p>
工期（自）	令和 7年 2月 7日
工期（至）	令和 7年12月26日

変更前の契約金額	187,990,000円(税込み)
変更金額	+74,360,000円(税込み)
変更後の契約金額	262,350,000円(税込み)
変更理由	<p>【松本地区】</p> <p>1. 排水構造物工 地元調整の結果、施工範囲を変更する必要が生じたため、側溝工、プレキャストカルバート工、作業土工を減工する。</p> <p>2. 応急処理工 狭小部の除草や畦畔の設置、仮置場の整備等に伴い、応急処理事業工を増工する。</p> <p>3. 仮設工 1) 現地調査の結果、仮置場までの建設機械の走行に伴い、工事用道路工を増工する。 2) 地元調整の結果、土砂仮置場に防塵ネットを設置する必要が生じたため、防塵対策工を増工する。</p> <p>4. 共通仮設費 現地調査の結果、生産性向上のため、技術管理費を増工する。</p> <p>【生坂地区】</p> <p>1. 道路土工 他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を増工する。</p> <p>2. 構造物撤去工 現地調査の結果、構造物取壊し工を増工する。</p> <p>3. 応急処理工 現地調査の結果、進入路舗装修繕等に伴い、応急処理事業工を増工する。</p> <p>4 仮設工 地元調整の結果、生坂グラウンドの仮置場整備に伴い、土砂仮置場整備工を増工</p> <p>【明科地区】</p> <p>1. 道路土工 他工事との調整の結果、施工時期・時間の制限に伴い、残土処理工を増工する。</p>