

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月16日
契約業者	国際測地(株)
契約業者の住所	東京都日野市旭が丘二丁目5番地4
業務の名称	R5国道468号圏央道幸手地区道路台帳作成(その2)業務
業務場所	自)埼玉県幸手市大字天神島字天神島一丁目 至)埼玉県幸手市大字木立字西田
業務区分	測量
業務概要	令和6年度技術者単価の適用による特例措置
履行期間(自)	令和6年3月8日
履行期間(至)	令和6年11月15日
変更前の契約金額	35,860,000 円(税込み)
変更金額	+2,321,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,181,000 円(税込み)
変更理由	令和6年度技術者単価の適用による特例措置

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	国際測地（株）
契約業者の住所	東京都日野市旭が丘二丁目5番地4
業務の名称	R5国道468号圏央道幸手地区道路台帳作成（その2）業務
業務場所	自）埼玉県幸手市大字天神島字天神島一丁目 至）埼玉県幸手市大字木立字流作
業務区分	測量
業務概要	基準点測量 一式 現地測量 一式 用地測量 一式 道路台帳現地踏査 一式 道路台帳付属調書作成 一式 道路台帳付属調書附図作成 一式 PL占用協議資料作成 一式
履行期間（自）	令和6年3月8日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	38,181,000 円（税込み）
変更金額	+51,975,000 円（税込み）
変更後の契約金額	90,156,000 円（税込み）
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、基準点測量が必要となったため、増工する。 2. 現地測量 現地調査の結果、道路沿線の測量を行う必要があったため、範囲を変更する。 3. 用地測量 関係機関協議および現地調査の結果、分筆や追加資料が必要となったため、用地測量の数量を変更する。 4. 道路台帳付属調書作成 関係機関との協議の結果、幸手市指定様式の作成が必要となったため、増工する。 5. 道路台帳付属調書附図作成 関係機関との協議の結果、幸手市指定様式の作成が必要となったため、増工する。 6. 道路台帳補正 関係機関との協議の結果、道路台帳のデータ補正が必要となったため、増工する。 7. PL占用協議資料作成 現地調査の結果、農業用パイプラインの占用申請が必要であるため、PL占用協議資料作成を追加する。