

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	竹内建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県印西市原一丁目 1 番地 5
工 事 の 名 称	R 6 圏央道神崎下総地区改良その 1 工事
工 事 場 所	自) 千葉県香取郡神崎町松崎 至) 千葉県成田市高
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 掘削工 (I C T) 約1,000m3 路体 (築堤) 盛土 約2,400m3 路体 (築堤) 盛土 (I C T) 約13,000m3 路床盛土 (I C T) 約5,500m3 法面整形 (盛土部) (I C T) 約10,000m2 法面工 1 式 石・ブロック積 (張) 工 1 式 排水構造物工 1 式 防護柵工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 1 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 8 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 擁壁工 現地調査の結果、施工時の近隣施設への影響を最小限にするため、作業土工、プレキャスト擁壁工を増工する。 2. 石・ブロック積(張)工 現地精査の結果、施工時の近隣施設への影響を最小限にするため、作業土工、コンクリートブロック工を減工する。 3. 工期 上記変更に伴い、工期を 3 2 日間延長し、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。