

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	奥村組土木興業株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区浜松町2丁目6番2号
工事の名称	R6東関道中根南高岡地区改良その2工事
工事場所	自)茨城県行方市中根 至)茨城県行方市南高岡
工事種別	一般土木工事
工事概要	指定部分 新技術の実証に係る部分
工期(自)	令和6年10月1日
工期(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	637,780,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	637,780,000円(税込み)
変更理由	指定部分の部分引渡し時期 当初特記仕様書第32条について、現地調査の結果、地盤改良施工において、想定よりも地下水位が高いことが判明したため、施行方法および地下水位の処理対策の検討に不足の日数が生じた。そのため、その後の盛土施工で実施するICTを活用した工程管理の期間にも遅れが生じたため、完成期間(指定部分)を91日間延伸し、令和7年6月30日までとする。