

## (第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和7年8月26日
契約業者名	株式会社中村建設
契約業者の住所	山梨県甲斐市万才300番地
工事の名称	R6国道52号峡南国道出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	山梨県南巨摩郡富士川町鯉沢地先ほか2箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	<p>【富士川町1地区】</p> 舗装工 1式 標識工 1式 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
	<p>【富士川町2地区】</p> 舗装工 0式 区画線工 0式 仮設工 0式
	<p>【南部町地区】</p> 舗装工 1式 区画線工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年4月30日
工期(至)	令和7年10月17日
契約金額	99,000,000円(税込み)
変更金額	22,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,000,000円(税込み)

変更理由

**【富士川町1地区】**

1. 舗装工

準備工にて当初施工範囲外に著しい舗装損傷区間があり、施工範囲を増加した。

またFWD調査結果より、修繕が必要となる箇所について高ひび割れ対策のアスファルト合材を使用して施工することとしたため増工する。

警察協議の結果、夜間作業から昼間作業へ変更する。

2. 標識工

警察協議の結果、夜間作業から昼間作業へ変更する。

3. 区画線工

舗装の施工範囲増に伴い、数量見直しが生じたため増工する。

舗装工、標識工と同様に昼間作業とする。

4. 構造物撤去工

警察協議の結果、夜間作業から昼間作業へ変更する。

5. 仮設工

警察協議の結果、夜間作業から昼間作業へ変更する。

**【富士川町2地区】**

1. 本箇所に関わるすべての工種を減工する。

**【南部町地区】**

1. 舗装工

準備工にて当初施工範囲外に著しい舗装損傷区間があり、施工範囲を増加した。

またFWD調査結果より、修繕が必要となる箇所について高ひび割れ対策のアスファルト合材を使用して施工することとしたため増工する。

警察協議の結果、夜間作業から昼間作業へ変更する。

2. 区画線工

舗装の施工範囲増に伴い、数量見直しが生じたため増工する。

舗装工、標識工と同様に昼間作業とする。

3. 仮設工

警察協議の結果、夜間作業から昼間作業へ変更する。

**【工期】**

工期を49日間延長し、令和7年10月17日までとする。