

## (第2回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 6 月 2 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名       | 株式会社カワコン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 神奈川県川崎市高津区二子六丁目14番10号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 の 名 称       | R 6 横浜国道改築事業測量（その1）業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 場 所         | 横浜国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分         | 測量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 務 概 要         | 横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（茅ヶ崎市外））に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 履 行 期 間（自）      | 令和 6 年 5 月 2 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 履 行 期 間（至）      | 令和 7 年 1 2 月 1 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 3 1, 0 2 0, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額         | 3, 5 9 7, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 4, 6 1 7, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由         | <p>1. 基準点測量<br/>現地調査の結果、交通安全対策設計のための測量業務を実施する必要性が生じたため、3級基準点測量、4級基準点測量を追加する。</p> <p>2. 路線測量<br/>現地調査の結果、交通安全対策設計のための測量業務を実施する必要性が生じたため、現地踏査、横断測量を追加する。</p> <p>3. 三次元点群測量<br/>現地調査の結果、交通安全対策設計のための測量業務を実施する必要性が生じたため、地上レーザー測量、数値地形データの作成を追加する。</p> <p>4. 雨水管調査<br/>現地調査の結果、移管資料作成にあたり不明管が判明したため、事前調査及び雨水管調査を追加する。</p> <p>5. 履行期間<br/>上記内容の変更により、令和7年12月19日までとする。</p> |