

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 3 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋五丁目 2 0 番 8 号
業 務 の 名 称	R 6 国道 1 号戸塚地区検討他業務
業 務 場 所	国道 1 号戸塚警察署交差点付近
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 1 号戸塚警察署交差点立体化に向けて、道路予備設計（B）、一般構造物予備設計および施工計画（ステップ）の検討等を行う。
履 行 期 間（自）	令和 6 年 8 月 2 日
履 行 期 間（至）	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2, 4 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	6, 8 5 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9, 3 2 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 一般構造物設計 現地調査の結果、擁壁構造を変更する必要性が生じたため、擁壁・補強土を減工する。 2. 会議資料等の作成及び運営支援 関係機関との協議の結果、地元説明会資料作成の他、近隣住民への周知活動の準備、会場手配及び事業パンフレット作成をする必要性が生じたため、地元説明会を増工する。 また、調査職員との協議の結果、ストック効果検討をする必要がなくなったため、ストック効果を削除する。 3. オフランプ施工計画他検討 現地調査の結果、オフランプ擁壁は、計画擁壁天端高と現地盤高に最大約 1 0 m 高低差が生じることから、急峻な丘陵地に擁壁を設置するため、施行にあたり、隣接地側から順次段取りを行い、施工ヤードの造成及び将来の擁壁管理に必要となる管理用通路の検討が必要になったため、オフランプ施工計画他検討を追加する。 4. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 1 0 月 3 1 日までとする。