

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 東京事務所
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区大崎一丁目 1 1 番 1 号
業 務 の 名 称	R 6 神奈川県内道路整備効果分析他業務
業 務 場 所	神奈川県内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	神奈川県内における現在の交通状況のほか、将来交通需要や交通特性等を把握したうえで、整備効果の早期発現等を考慮し、事業の必要性について把握分析、検討資料の作成を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	6 , 2 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 交通量調査 ・横環南の暫定供用に伴う周辺街路への影響を詳細に把握するため、渋滞の発生状況が顕著な交差点について、方向別交通量、渋滞長調査、信号現示調査を追加する。 ・城南交差点の工事に伴う国道 1 号および県道への影響を詳細に把握するため、国道 1 号および県道の方向別交通量、渋滞長調査、信号現示調査を追加する。 2. 履行期間 ・上記内容の変更により、令和 7 年 9 月 3 0 日までとする。