

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月25日
契約業者	アジア航測株式会社 北関東支店
契約業者の住所	群馬県前橋市古市町50番地6 JOMOスクエア
業務の名称	R6前橋笠懸道路他環境調査業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・水環境調査 数量(増) ・有識者説明資料の作成 1式(増) ・環境省レッドリスト更新に伴う調査 1式(増) ・公開用成果品作成 1式(増)
履行期間(自)	令和6年9月11日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	47,278,000 円(税込み)
変更金額	957,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,235,000 円(税込み)
変更理由	1. 水環境調査 ・水環境調査の進捗に伴い現地精査の結果、調査回数を増工する。 ・法師温泉地区において、新三国トンネル完成後も温泉湧出量等に変化が見られないことから、調査頻度を減らしたため契約数量の変更(減)を行う。 ・永井線形改良地区において、水位計設置経過年数が10年以上経過したもの及び老朽化した5地点について、電池の消耗が進み、データが欠測することが懸念されるため水位計の交換作業を行う。 2. 有識者説明資料の作成 新三国トンネルに係るモニタリング結果について、有識者へ次年度以降の調査継続の判断を確認するための説明を行うための資料作成を追加する。 3. 環境省レッドリスト更新に伴う調査 前橋笠懸道路の事業箇所周辺において、過年度の植物相調査で確認されている植物について、環境省のレッドリスト更新に伴い新たな保全対象種を抽出するため追加する。 4. 公開用成果品作成 公開用成果品作成費について、追加する。 5. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を31日間延伸し、令和7年10月31日までとする。