

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月25日
契約業者	(株)オリエンタルコンサルタンツ 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新中里4-14-17
業務の名称	R6利根川上流管内維持管理対策詳細設計他業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は思川-0.75k地点付近の左岸側の樋門詳細設計および河川内の管理用通路に設置された函渠の補修に係る詳細設計を行うと伴に、管内の河川管理施設の修繕に必要な実施設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月27日
履行期間(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	35,420,000 円(税込み)
変更金額	+2,816,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,236,000 円(税込み)
変更理由	1. 樋門詳細設計 詳細設計にあたり、川裏水路等の調査を実施する必要性が生じたため、増工した。 2. 御林樋管補修設計 検討の結果、樋管の補修方法を設計する必要性が生じたため、増工した。 3. 河道整正実施設計 検討の結果、設計延長が変更となったため、減工した。 4. 一般構造物設計 検討の結果、地盤が軟弱なことから基礎工設計が必要となったため、増工した。 5. 樋管等鉄筋露出実施設計 現地精査の結果、設計の必要がなくなったため、減工した。 6. 工期は、設計項目が増えたことから令和8年1月30日まで延伸した。