

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月24日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	R6北千葉道路(市川・松戸)道路詳細設計他業務
業務場所	自)千葉県市川市堀之内地先 至)千葉県市川市大町地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は北千葉道路(市川・松戸)における、道路詳細設計、交差点詳細設計、ダイヤモンド型IC詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	57,640,000
変更金額	+15,774,000
変更後の契約金額	73,414,000
変更理由	1. 交通量調査 関係機関協議の結果、交差道路の要件等に変更が生じたため、交通量調査を追加する。 2. 道路設計 関係機関協議の結果、当初発注時から設計条件の変更が生じたため、道路詳細設計を数量精査(減)し、道路予備修正設計(B)を追加する。 3. 道路設計関係その他設計 関係機関協議の結果、当初発注時から設計条件の変更が生じたため、道路設計関係その他設計を追加する。 4. 平面交差点設計 関係機関協議の結果、当初発注時から設計条件の変更が生じたため、平面交差点詳細設計を削除し、平面交差点予備設計を追加する。 5. 立体交差設計 関係機関協議の結果、当初発注時から設計条件の変更が生じたため、ダイヤモンドIC詳細設計を削除する。 6. 調整池配置検討 関係機関協議の結果、既存設計から条件の見直しが生じたため、調整池配置検討を追加する。 7. BIM/CIM モデル作成 受注者と協議の結果、仕様が確定したため、BIM/CIM モデル作成を追加する。 8. 方向別交通量の整理・参考図作成 関係機関協議の結果、交差道路の要件等に変更が生じたため、方向別交通量の整理・参考図作成を追加する。 9. 関係機関協議資料作成 上記協議のために関係機関協議資料作成を追加する。 10. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間は令和8年2月27日までとする。