

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月17日
契約業者名	大林道路株式会社 関東支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田小川町三丁目 2 0 番地
工事の名称	R 6 国道 4 号那須地区交通安全対策工事
工事場所	栃木県那須郡那須町豊原乙地先 外 1 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	区画線工 溶融式区画線 (1) 増工 8,600m 溶融式区画線 (7) 増工 3,000m 溶融式区画線 (8) 増工 9,300m
工期 (自)	令和6年9月18日
工期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	1 3 8, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	+ 9, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	1 4 8, 5 0 0, 0 0 0 円 (税込)
変更理由	現地精査による。

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月25日
契約業者名	大林道路株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都港区港南二丁目 1 5 番 1 号
工事の名称	R 6 国道 4 号那須地区交通安全対策工事
工事場所	栃木県那須郡那須町豊原乙地先 外 3 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	那須町寺子丙地区 区画線工、排水構造物工 さくら市浦須坂地区 道路附属物工 那須塩原市東三島地区 区画線工 建設発生土の処理
工期 (自)	令和6年9月18日
工期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	1 4 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更金額 (税込)	+ 3 0 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	1 7 9 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込)
変更理由	(那須町寺子丙地区) ・区画線工：現地精査の結果、数量変更（減）とする。 ・排水構造物工：現地精査の結果、数量変更（増）とする。 (さくら市浦須坂地区) ・道路附属物工：交通事故対策のため、新規増工とする。 (那須塩原市東三島地区) ・区画線工：交通事故対策のため、新規増工とする。 (建設発生土の処理) ・残土処理工について、現地精査の結果、受け入れ場所及び数量を変更（増）する。