

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸二丁目27番7号
業務の名称	R6 東京国道管内共同溝点検調査補修設計検討業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、東京国道事務所管内の共同溝の安全性確保及び維持管理を効率的に行うために、共同溝点検要領(案)の改訂、共同溝の目視点検調査及び健全度判定を行い、必要となるモニタリング調査、共同溝補修計画、共同溝補修設計を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量2. モニタリング調査3. 共同溝補修設計4. 共同溝設計5. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年11月 6日
履行期間(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	55,000,000円(税込み)
変更金額	+ 5,621,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,621,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量 現地調査の結果、葛西共同溝の変状原因調査に必要となったため、基準点測量を追加する。2. モニタリング調査 現地確認の結果、三宅坂共同溝の変状確認が必要になったため、モニタリング調査に三宅坂共同溝を追加する。3. 共同溝補修設計 点検要領改訂の結果、大原共同溝の健全度が見直されたため、共同溝補修設計を減工する。4. 共同溝設計 事業中の上北沢給田共同溝工事の不調により、工事不調対策として現地条件に合った施工計画の作成が必要となったため、施工計画検討・計画書作成を追加する。5. 履行期間 履行期間は、上記増工により58日間延伸し、令和7年11月28日までとする。