

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) スリーエスコンサルタンツ 東日本支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸二丁目27番7号
業務の名称	R6 東京国道管内電線共同溝調査設計等 (その2) 業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、東京国道管内の電線共同溝に関する調査及び電線共同溝設計 (管内信号交差点の地下線化詳細設計、東大井電線共同溝修正設計) を実施するものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. BIM/CIM作成2. 電線共同溝設計3. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 7年 2月15日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	17,479,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,038,000円 (税込み)
変更後の契約金額	22,517,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. BIM/CIM作成 本業務は、BIM/CIM適用業務 (発注者指定型) のため、受発注者間で協議を行った結果、国道15号東大井電線共同溝事業区間において3次元モデルを作成することになったため、BIM/CIM作成を追加する。2. 電線共同溝設計 現地踏査の結果、信号線が地下線化済みであることが確認できたため、管内信号交差点の地下線化詳細設計を数量精査 (減) する。3. 履行期間の変更 上記理由及び警察協議に時間を要するため、履行期間は令和7年12月19日まで延伸する。