

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月30日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	豊島区東池袋 2-23-2
業務の名称	R6 東京国道管内電線共同溝調査設計等業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、東京国道管内の電線共同溝に関する調査、国道20号松原地区・烏山地区の試掘調査及び地中探査、電線共同溝に関する設計を実施するものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 関係機関協議資料作成2. 試験施工に伴う樹木調査3. BIM/CIM作成4. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和 6年11月14日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	26,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,708,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,108,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 関係機関協議資料作成 警察協議の結果、国道15号南品川五丁目交差点の過年度に作成した協議資料の修正が必要となったため、関係機関協議資料修正を追加する。2. 試験施工に伴う樹木調査 工期延伸に伴いモニタリング時期にかかるため、モニタリング調査を数量精査(増)する。また、国道357号京浜島地区の移植したハナミズキ(2本)について、枯れている恐れがあるため樹木診断を追加する。3. BIM/CIM作成 本業務は、BIM/CIM適用業務(発注者指定型)のため、受発注者間で協議を行った結果、国道254号東池袋六ツ又交差点区間において3次元モデルを作成することになったため、BIM/CIM作成を追加する。4. 履行期間の変更 上記理由及び警察協議に時間を要するため、履行期間は令和7年12月19日まで延伸する。